



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Apoio à Infra-estrutura Municipal
Diretoria de Prestação de Contas

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Brasília de Minas		FOLHA Nº:	
OBRA: REFORMA PRÉDIO EM FRENTE A PM		DATA: 19/07/2021	
LOCAL: Brasília de Minas - MG		FORMA DE EXECUÇÃO:	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: REGIÃO NORTE ABRIL/2021		() DIRETA	(X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 Mês(es)		LDI	27,64%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR												
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	
	TÉRREO															
1	Hidráulica/Acessórios de Banheiro	R\$ 16.962,31	5,33%	30%	30%	30%	60%	30%	90%	10%	100%		100%		100%	
2	Elétrica	R\$ 58.379,95	18,35%	20%	20%	20%	40%	20%	60%	20%	80%	20%	100%		100%	
3	Esquadrias	R\$ 19.374,69	6,09%		0%	30%	30%	30%	60%	30%	90%	10%	100%		100%	
4	Grades de Proteção	R\$ 3.023,90	0,95%		0%		0%	50%	50%	40%	90%	10%	100%		100%	
5	Janelas	R\$ 8.110,74	2,55%		0%	50%	50%	50%	100%		100%		100%		100%	
6	Vidros	R\$ 6.035,93	1,90%		0%		0%		0%		0%	50%	50%	50%	100%	
7	Piso, Revestimento e Acabamento da cobertura	R\$ 10.211,16	3,21%	10%	10%	20%	30%	30%	60%	30%	90%	10%	100%		100%	
8	Pintura interna	R\$ 79.274,56	24,92%		0%	20%	20%	30%	50%	30%	80%	20%	100%		100%	
9	Pintura externa	R\$ 27.073,24	8,51%		0%		0%	10%	10%	30%	40%	30%	70%	30%	100%	
10	Forro Gesso	R\$ 14.830,99	4,66%	20%	20%	20%	40%	20%	60%	20%	80%	20%	100%		100%	
11	Limpeza	R\$ 4.265,64	1,34%		0%		0%		0%		0%		0%	100%	100%	
	SUB-SOLO															
1	Elétrica	R\$ 3.270,03	1,03%	20%	20%	20%	40%	20%	60%	20%	80%	20%	100%		100%	
2	Hidráulica/Acessórios de Banheiro	R\$ 3.980,85	1,25%	30%	30%	40%	70%	30%	100%		100%		100%		100%	
3	Esquadrias	R\$ 13.579,10	4,27%	20%	20%	20%	40%	20%	60%	20%	80%	20%	100%		100%	
4	Vidros	R\$ 2.277,35	0,72%		0%		0%		0%		0%	50%	50%	50%	100%	
5	Alvenaria e Pavimentação	R\$ 2.942,80	0,92%	20%	20%	20%	40%	30%	70%	30%	100%		100%		100%	
6	Pintura Interna	R\$ 40.300,58	12,67%	10%	10%	20%	30%	20%	50%	20%	70%	20%	90%	10%	100%	
7	Limpeza	R\$ 4.263,55	1,34%		0%		0%		0%		0%		0%	100%	100%	
Total em percentual		R\$318.157,37	100,00%	9,41%	9,41%	19,21%	28,62%	23,31%	51,93%	22,20%	74,13%	18,06%	92,19%	7,81%	100,00%	
Total em real				R\$ 29.934,70	R\$ 29.934,70	R\$ 61.106,64	R\$ 91.041,34	R\$ 74.170,69	R\$ 165.212,03	R\$ 70.640,86	R\$ 235.852,88	R\$ 57.466,63	R\$ 293.319,51	R\$ 24.837,86	R\$ 318.157,37	

Prefeito Municipal
MARCUS VINUCIUS FERREIRA CARVALHO

Eng° Civil Marcelo Braga Padiglione
CREA 146.219/D - MG