

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM VIAS URBANAS DE BRASÍLIA DE MINAS / MG	VALOR:	R\$702.989,88				
		PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS					
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO	1,41%	50,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 9.889,27	R\$ 4.944,64	R\$ 2.472,32	R\$ 2.472,32	R\$ 9.889,28
2	PAVIMENTAÇÃO	FÍSICO	58,66%	33,33%	33,33%	33,34%	100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 412.401,53	R\$ 137.453,43	R\$ 137.453,43	R\$ 137.494,67	R\$ 412.401,54
3	TRANSPORTE DE MATERIAIS	FÍSICO	10,72%	33,33%	33,33%	33,34%	100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 75.367,35	R\$ 25.119,94	R\$ 25.119,94	R\$ 25.127,47	R\$ 75.367,35
4	OBRAS COMPLEMENTARES	FÍSICO	20,60%	33,33%	33,33%	33,34%	100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 144.833,98	R\$ 48.273,17	R\$ 48.273,17	R\$ 48.287,65	R\$ 144.833,99
5	FORNECIMENTOS - MATERIAL ASFÁLTICO (BDI DIFERENCIADO)	FÍSICO	6,04%	33,33%	33,33%	33,34%	100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 42.427,24	R\$ 14.141,00	R\$ 14.141,00	R\$ 14.145,24	R\$ 42.427,24
6	SINALIZAÇÃO	FÍSICO	2,57%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 18.070,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.070,51	R\$ 18.070,51
TOTAL		FÍSICO	100,00%	32,71%	32,36%	34,94%	100,00%
		FINANCEIRO	R\$ 702.989,88	R\$ 229.932,18	R\$ 227.459,86	R\$ 245.597,86	R\$ 702.989,91

OBSERVAÇÕES:

RT.: ALDIR MOREIRA FILHO
CREA MG 199.432/D

MARCUS VINICIUS FERREIRA CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL