



AGRUPADORES DE EVENTOS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS/MG	APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - FNDE - 9 SALAS TÉRREA	Nº OPERAÇÃO 1095611-	Nº TransfereGOV 962490/2024	APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - FNDE - 9 SALAS TÉRREA
---	--	-------------------------	--------------------------------	--

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

23

			SERVIÇOS PRELIMINARES	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDACÕES	FUNDAÇÕES	SUPERESTRUTURA	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	ESQUADRIAS	SISTEMAS DE COBERTURA	IMPERMEABILIZAÇÃO	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Total:		9.327.490,69	161.134,63	252.801,22	316.283,02	436.398,74	501.956,97	443.508,14	555.929,66	611.330,91	627.985,48
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	821.905,55	161.134,63	61.347,14	34.976,93	34.976,93	34.976,93	34.976,93	34.976,93	34.976,93	34.976,93
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDACÕES	86.662,75	-	77.907,08	-	8.755,67	-	-	-	-	-
3	FUNDACÕES	1.059.650,23	-	113.547,00	281.306,09	392.455,69	266.126,42	6.215,03	-	-	-
4	SUPERESTRUTURA	2.458.767,97	-	-	-	-	200.596,59	312.237,35	358.981,80	400.029,73	402.315,89
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	379.496,47	-	-	-	-	-	37.944,00	37.944,00	60.227,38	59.127,00
6	ESQUADRIAS	560.606,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SISTEMAS DE COBERTURA	802.472,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	104.018,54	-	-	-	-	-	35.221,85	35.221,85	13.116,30	12.989,15
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	523.668,96	-	-	-	-	-	-	-	-	3.972,90
10	SISTEMA DE PISOS	603.185,48	-	-	-	-	-	-	-	38.937,20	38.937,20
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	284.242,33	-	-	-	-	-	-	20.130,00	20.130,00	20.130,00
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS E ACABAMENTOS	236.304,77	-	-	-	-	-	-	-	-	15.492,65
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	100.812,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	106.223,97	-	-	-	-	-	16.912,98	66.269,82	15.354,79	7.686,38
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	86.047,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	4.141,28	-	-	-	-	-	-	2.405,26	-	-
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	169.583,20	-	-	-	-	-	-	-	28.558,58	32.357,38
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	409.034,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	40.636,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	163.308,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	12.143,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	56.038,15	-	-	-	210,45	257,03	-	-	-	-
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	233.149,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	SERVIÇOS FINAIS	25.388,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BRASÍLIA DE MINAS/MG
Local

segunda-feira, 28 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Marcelo Braga Padiglione
CREA/CAU: 146.219/D
ART/IRRT: MG20253845577

Grau de Sigilo
#PUBLICO

EMENTO	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
DE ESCOLA - FNDE - 9 SALAS TÉRREA	1095611-	962490/2024	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - FNDE - 9 SALAS TÉRREA

SISTEMAS DE PISOS	PINTURAS E ACABAMENTOS	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	SERVIÇOS FINAIS
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
535.757,28	542.816,92	558.135,16	463.056,41	555.557,58	431.262,44	343.828,32	358.247,36	328.452,16	476.261,00	313.450,24	190.711,32	138.567,09	90.889,20	93.169,44
34.976,93	34.976,93	34.976,93	31.206,81	31.206,81	31.206,81	31.206,81	31.206,81	31.206,81	31.206,81	31.206,81	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313.888,47	254.850,00	215.868,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51.521,83	14.903,89	527,02	-	-	-	36.179,55	-	66.251,45	14.870,35	-	-	-	-	-
-	-	-	13.362,22	52.731,76	95.802,95	124.189,69	48.394,89	30.024,18	181.737,59	9.166,28	-	-	5.197,26	-
-	140.971,70	-	261.965,52	334.894,40	41.044,24	23.597,02	-	-	-	-	-	-	-	-
7.469,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.742,90	31.472,90	34.227,90	54.970,00	57.927,59	47.229,72	28.514,59	9.309,00	9.309,00	51.481,65	55.869,00	55.869,00	56.939,21	19.833,60	-
56.800,89	-	21.650,10	45.454,35	14.496,00	16.283,70	-	70.243,67	70.243,67	96.216,92	79.507,47	15.281,62	29.752,88	9.379,81	-
20.130,00	21.662,00	15.822,78	-	-	-	10.817,50	10.741,03	5.597,50	10.322,50	21.360,96	76.012,98	25.716,02	4.725,00	944,06
9.795,86	8.623,31	202.159,99	232,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	22.951,01	32.467,46	44.694,13	700,34	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	25.368,36	13.804,77	5.547,20	10.523,67	10.414,26	20.389,02	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1.736,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	352,98	76.142,26	18.887,75	-	13.284,25	-	-	-	-
27.849,01	16.012,59	15.862,40	42.059,85	36.501,11	120.810,66	23.505,44	27.255,43	37.174,25	23.228,84	14.991,52	12.245,95	9.359,22	2.178,44	-
-	-	-	5.074,14	-	-	-	-	-	35.562,62	-	-	-	-	-
-	2.151,00	2.151,00	2.151,00	23.907,71	25.073,00	19.192,51	16.400,94	11.651,67	10.119,16	49.513,43	996,84	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.143,43	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	18.312,00	36.881,87	376,80	-	-	-	-	-
6.582,00	17.192,60	14.888,90	6.579,56	3.892,20	3.755,97	-	-	-	10.723,50	18.161,50	18.161,50	16.799,76	49.575,09	66.836,44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.388,94

Responsável Técnico
Nome: Marcelo Braga Padiglione
CREA/CAU: 146.219/D
ART/IRRT: MG20253845577

Responsável Técnico
Nome: Marcelo Braga Padiglione
CREA/CAU: 146.219/D
ART/IRRT: MG20253845577