



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS

Secretaria Municipal de Obras e Serviços

Rua Coronel Sansão, nº 375 - Centro - CEP: 39.330-000

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS /MG

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DO CENTENÁRIO NO BAIRRO ALTO CLARO

LOCAL: BAIRRO ALTO CLARO BRASÍLIA DE MINAS/MG

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP NORTE OUTUBRO 2022 DESONERADO / SINAPI

PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 Mês(es)

17/09/2025

FORMA DE EXECUÇÃO:

LDI

29,46%

()

DIRETA

(X)

INDIRETA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

I T E M	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				SERVIÇOS A EXECUTAR		SERVIÇOS A EXECUTAR		SERVIÇOS A EXECUTAR		SERVIÇOS A EXECUTAR	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
	TÉRREO										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.224,95	0,33%	100%	100%		100%		100%		100%
2	DEMOLIÇÃO E TERRAPLANAGEM	R\$ 21.335,08	5,70%	100%	100%		100%		100%		100%
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 181.087,45	48,41%	50%	50%	50%	100%		100%		100%
4	URBANIZAÇÃO	R\$ 1.194,65	0,32%			50%	50%	50%	100%		100%
5	PERGOLADO E EQUIPAMENTOS	R\$ 53.130,24	14,20%			50%	50%	50%	100%		100%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 33.000,88	8,82%	25%	25%	25%	50%	25%	75%	25%	100%
7.1	FUNDAÇÕES	R\$ 18.381,87	4,91%			100%	100%		100%		100%
7.2	SUPERESTRUTURA	R\$ 13.104,21	3,50%			50%	50%	50%	100%		100%
8	ALVENARIA GUARDA CORPO E COBERTURA	R\$ 24.098,18	6,44%			40%	40%	60%	100%		100%
9	PINTURA	R\$ 863,14	0,23%						0%	100%	100%
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 3.153,26	0,84%	50%	50%	50%	100%		100%		100%
11	PLAYGROUND	R\$ 23.529,79	6,29%							100%	100%
Total em percentual		R\$374.103,70	100,00%								
Total em real				R\$ 122.930,60	R\$ 122.930,60	R\$ 162.106,27	R\$ 285.036,87	R\$ 56.423,68	R\$ 341.460,55	R\$ 32.643,16	R\$ 374.103,70

Prefeito Municipal
Marcus Vinicius Ferreira Carvalho

Marcelo Braga Padiglione
Engenheiro Civil
CREA 146.219/D